



Ajuntament de Mataró



Núm.	NOM DEL PROJECTE	Import aprovat	Procés contractació	Data adjudicació definitiva	Empresa	Data inici prevista	Data finalització prevista	Estat execució	Import certificat	% certificat / aprovat	Previsió ocupació treballadors		
											Empresa	Nova Contractació	Total
1	Adequació espai Casal de Joves de la plaça d'Espanya	30.000,00	Contracte menor	05/03/2009	Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL	20/04/2009	12/06/2009	En execució	28.800,00	96,0%	4	0	4
2	Adequació d'un equipament educatiu a l'edifici Tres Roques	300.000,00	Procediment obert	13/03/2009	Dentell, SL	08/05/2009	30/09/2009	Finalitzat	299.959,03	100,0%	30	2	32
3	Construcció d'un equipament públic per a usos socials de les persones grans al carrer de Floridablanca	250.000,00	Procediment obert	15/04/2009	Construcciones, Aplicaciones y Refuerzos, SA	20/05/2009	20/11/2009	En execució	177.283,93	70,9%	10	3	13
4	Construcció d'un equipament públic per a escola d'adults i oficines municipals al carrer de Sant Cugat	823.000,00	Procediment obert	18/03/2009	Novantia Integral SA	07/05/2009	07/10/2009	Finalitzat	822.981,37	100,0%	10	8	18
5	Construcció d'equipament públic per a usos socials a la nova zona de La Llàntia	800.000,00	Procediment obert	18/03/2009	Construcciones Trade, SL	15/04/2009	15/08/2009	En execució	643.297,89	80,4%	11	4	15
6	Millora vestíbul Teatre Monumental - Eliminació de barreres arquitectòniques construcció d'escala d'evacuació	200.000,00	Procediment negociat	03/03/2009	Dentell, SL	27/04/2009	27/07/2009	En execució	125.342,00	62,7%	6	2	8
7	Adequació de nau industrial per a centre municipal de dansa i usos culturals al carrer de Floridablanca	900.000,00	Procediment obert	18/03/2009	Construcciones, Aplicaciones y Refuerzos, SA	01/04/2009	31/12/2009	En execució	306.086,25	34,0%	13	5	18
8	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Camí del Mig	272.121,79	Procediment obert	13/03/2009	Electricitat Boquet, SL	30/03/2009	13/06/2009	Finalitzat	259.952,85	95,5%	8	3	11
9	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Camí del Cros	286.391,91	Procediment obert	13/03/2009	Electricitat Boquet, SL	29/06/2009	05/09/2009	Finalitzat	285.760,78	99,8%	8	3	11
10	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Rocafonda	293.614,40	Procediment obert	23/03/2009	Electricitat Boquet, SL	30/06/2009	13/09/2009	Finalitzat	293.283,70	99,9%	8	3	11
11	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública de Cirera	310.345,99	Procediment obert	13/03/2009	Electricitat Boquet, SL	30/03/2009	26/06/2009	Finalitzat	308.385,83	99,4%	8	3	11
12	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Tomàs Viñas	311.682,88	Procediment obert	24/03/2009	Climava, SL	04/05/2009	04/08/2009	Finalitzat	310.678,10	99,7%	8	4	12
13	Rehabilitació de la sala d'actes de l'IES Miquel Biada	325.000,00	Procediment obert	18/03/2009	REHAC, SA	20/04/2009	20/08/2009	En execució	228.658,37	70,4%	7	3	10
14	Peramàs Rehabilitació fusteria exterior escola pública Peramàs	546.308,03	Procediment obert	13/03/2009	Dentell, SL	25/06/2009	27/08/2009	Finalitzat	540.735,70	99,0%	12	8	20
15	Construcció de nova pista esportiva d'hoquei sobre patins a Cirera	250.000,00	Procediment obert	25/03/2009	Servicios y Obras Barcelona, SL	14/04/2009	30/07/2009	En execució	214.993,01	86,0%	9	5	14
16	Millora i adequació del Camp de Futbol de Pla d'en Boet	560.000,00	Procediment obert	18/03/2009	Mondo Ibérica, SA	27/04/2009	21/07/2009	En execució	533.224,09	95,2%	15	0	15
17	Millora i adequació del Camp de Futbol de Cirera	600.000,00	Procediment obert	13/03/2009	Cyr Arids	12/05/2009	14/07/2009	Finalitzat	600.000,00	100,0%	4	7	11
18	Millora i adequació del camp d'hoquei herba	900.000,00	Procediment obert	18/03/2009	Acsa, Obras e Infraestructuras, SA	11/05/2009	11/12/2009	En execució	814.244,30	90,5%	4	19	23
19	Eliminació barreres arquitectòniques de diverses parades d'autobusos	25.000,00	Contracte menor	26/01/2009	Azahar, Jardinería y Riegos, SA	16/03/2009	16/04/2009	Finalitzat	24.870,26	99,5%	2	2	4
20	Plataformes d'autobusos	241.000,00	Procediment obert	13/03/2009	L'Arca del Maresme empresa inserció, sll	23/03/2009	23/09/2009	En execució	148.298,26	61,5%	4	4	8
21	Eliminació barreres arquitectòniques a diverses cruïlles de la ciutat	477.000,00	Procediment obert	13/03/2009	Incunart, Obres i Serveis, SA	04/05/2009	04/10/2009	En execució	402.832,84	84,5%	16	3	19
22	Contenció talussos carrer Mas Sant Jordi	36.000,00	Contracte menor	05/03/2009	Jardineria J. Buch, SL	06/04/2009	24/04/2009	Finalitzat	36.000,00	100,0%	41	0	41
23	Rehabilitació àrea de jocs carrer d'Alemanya	48.961,00	Contracte menor	26/01/2009	Áridos Serrano, SL	16/03/2009	01/04/2009	Finalitzat	48.961,00	100,0%	11	0	11
24	Millora urbanització rotonda NII	50.000,00	Contracte menor	27/01/2009	Jardineria Sala Dalmau, SA	27/04/2009	26/05/2009	Finalitzat	50.000,01	100,0%	3	0	3



Ajuntament de Mataró



Núm.	NOM DEL PROJECTE	Import aprovat	Procés contractació	Data adjudicació definitiva	Empresa	Data inici prevista	Data finalització prevista	Estat execució	Import certificat	% certificat / aprovat	Previsió ocupació treballadors		
											Empresa	Nova Contractació	Total
25	Construcció de la zona lúdica per a usos socials al Parc de Cerdanyola	120.000,00	Procèdiment obert	24/03/2009	Nietos de Garcia Cano, SL	20/04/2009	20/07/2009	Finalitzat	110.400,00	92,0%	6	2	8
26	Millora urbanització i jardineria del carrer de Javier Castaños	128.801,49	Procèdiment negociat	09/03/2009	Talher, SA	16/03/2009	16/06/2009	Finalitzat	128.784,69	100,0%	3	1	4
27	Millora de la urbanització del carrer de Francesc Milans	221.685,04	Procèdiment negociat	24/03/2009	Graiva, Obres i Serveis, SL	02/05/2009	06/10/2009	Finalitzat	220.927,45	99,7%	4	4	8
28	Urbanització de l'espai urbà d'accés a l'escola pública Maria Mercè Marçal	230.000,00	Procèdiment negociat	03/03/2009	Dragados, SA	12/03/2009	12/07/2009	En execució	213.720,48	92,9%	16	14	30
29	Millora de la urbanització del carrer de Josep Castellà	249.276,33	Procèdiment obert	17/03/2009	Áridos Serrano, SL	11/05/2009	11/10/2009	En execució	196.928,29	79,0%	10	2	12
30	Millora de la urbanització dels carrers de Jaume Ibran i Jaume Balmes	415.892,45	Procèdiment obert	15/04/2009	Constraula, Enginyeria i Obres, SA	27/04/2009	27/09/2009	Finalitzat	412.622,42	99,2%	5	3	8
31	Urbanització de l'espai urbà d'accés a l'escola pública Montserrat Solà	349.999,84	Procèdiment obert	18/03/2009	Graiva Obres i Serveis, SL	14/04/2009	18/08/2009	Finalitzat	349.992,73	100,0%	6	4	10
32	Millora de la urbanització de la Muralla de Sant Llorenç	344.188,26	Procèdiment obert	13/03/2009	Vialitat i Serveis, SL	15/06/2009	21/09/2009	En execució	320.374,15	93,1%	7	3	10
33	Millora de la pavimentació del Parc Central	400.000,00	Procèdiment obert	18/03/2009	Transports i Excavacions Mataró, SL	14/04/2009	31/08/2009	En execució	219.714,32	54,9%	4	2	6
34	Ampliació de les voreres de l'avinguda de Ramon Berenguer III, entre c. València i Gatassa.	687.255,60	Procèdiment obert	16/04/2009	Scrinser, SA	11/05/2009	25/11/2009	En execució	494.339,29	71,9%	13	5	18
35	Millora urbanització del passatge de Pau Claris, entre c. d'Alarona i de Ciutat Freta.	487.494,47	Procèdiment obert	17/03/2009	Pavimentaciones, Rebajes Y Construcciones, SA	20/04/2009	20/08/2009	Finalitzat	487.494,47	100,0%	8	0	8
36	Millora urbanització accessos zona Can Bruguera. Tram camí de Santa Rita-La Cornisa	511.357,65	Procèdiment obert	13/03/2009	Vialitat i Serveis, SL	20/07/2009	20/11/2009	En execució	202.459,12	39,6%	30	2	32
37	Millora de la urbanització i de la circulació del Camí Ral entre c. Cooperativa i ronda de Barceló	1.299.200,00	Procèdiment obert	13/03/2009	Excover, SA	20/04/2009	20/10/2009	En execució	726.408,52	55,9%	6	6	12
38	Millora de les calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment reductor de sorolls	1.501.753,14	Procèdiment obert	15/04/2009	UTE Millora Calçades Mataró	18/05/2009	18/11/2009	En execució	1.158.458,86	77,1%	10	18	28
39	Reforma enllumenat públic quadre P	65.196,61	Procèdiment negociat	27/02/2009	Electricitat Boquet, SL	29/06/2009	07/08/2009	En execució	28.214,85	43,3%	3	2	5
40	Reforma enllumenat públic quadre X	74.638,69	Procèdiment negociat	27/02/2009	Electricitat Boquet, SL	14/04/2009	30/06/2009	Finalitzat	68.917,20	92,3%	7	3	10
41	Reforma enllumenat públic quadre MZ	226.969,27	Procèdiment negociat	27/02/2009	Electricitat Boquet, SL	20/04/2009	30/06/2009	Finalitzat	226.967,02	100,0%	8	4	12
42	Estesa de fibra òptica entre Centre Cívic de Cirera i AMSA, i Edifici de Vidre-Can Xalant.	78.752,25	Procèdiment negociat	15/04/2009	Instalaciones y Proyectos Integrales de Telecomunicaciones, SL	01/06/2009	30/09/2009	Finalitzat	56.923,61	72,3%	5	0	5
43	Obra civil per xarxa d'aigua de la ronda de Jaume Ferran	118.759,64	Procèdiment negociat	03/03/2009	Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SL	31/05/2009	30/06/2009	Finalitzat	118.759,63	100,0%	5	1	6
44	Col·lector i obra civil aigua del c. Sant Ignasi de Loyola - Magí Raventós	349.389,68	Procèdiment obert	13/03/2009	Construcciones y Obras Públicas Garcia Cano e Hijos, SA	20/04/2009	20/10/2009	En execució	330.747,65	94,7%	4	2	6
45	Construcció espai per horts urbans d'ús social	275.000,01	Procèdiment obert	13/03/2009	Ibersilva, SA	14/04/2009	14/09/2009	En execució	228.387,49	83,0%	4	5	9
46	Substitució LED's semàfors.	598.799,01	Procèdiment obert	13/03/2009	Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA	16/03/2009	30/06/2009	Finalitzat	598.799,01	100,0%	10	12	22
47	Renovació senyalització viària vertical i horitzontal.	694.887,22	Procèdiment obert	13/03/2009	Bor Señalizaciones y Complementos, SL	23/03/2009	31/12/2009	En execució	486.404,05	70,0%	16	4	20



Ajuntament de Mataró



Núm.	NOM DEL PROJECTE	Import aprovat	Procés contractació	Data adjudicació definitiva	Empresa	Data inici prevista	Data finalització prevista	Estat execució	Import certificat	% certificat / aprovat	Previsió ocupació treballadors		
											Empresa	Nova Contractació	Total
48	Millora cotxeres autobusos.	9.000,34	Contracte menor	05/03/2009	ELECTRICITAT BOQUET, SL	21/09/2009	13/10/2009	Finalitzat	8.924,38	99,2%	2	0	2
49	Adequació espais 3a planta edifici La Riera (Ajuntament)	100.000,00	Procediment negociat	03/03/2009	Dentell, SL	27/04/2009	27/07/2009	Finalitzat	99.849,15 €	99,8%	4	1	5
50	Rehabilitació de la casa Capell del patrimoni arquitectònic com a centre de difusió ambiental	378.075,00	Procediment obert	13/03/2009	Rehac, SA	15/04/2009	15/10/2009	En execució	231.925,49	61,3%	6	4	10
51	Rehabilitació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic de Can Marfà per a usos culturals	900.000,00	Procediment obert	23/03/2009	G-56 SA	06/04/2009	06/11/2009	En execució	800.001,70	88,9%	10	9	19
52	Rehabilitació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic Cabot i Barba per a usos socials	1.415.000,02	Procediment obert	17/03/2009	Construccions Deco, SA	06/04/2009	06/12/2009	En execució	771.736,46	54,5%	28	4	32

APROVAT

IMPORT TOTAL	21.067.798,01
---------------------	----------------------

Previsió creació ocupació

CERTIFICAT	% CERTIF (*)	Previsió creació ocupació		
		EMPRESA	NOU CONTRACTE	TOTAL
16.803.812,05	79,76%	492	208	700

(*) Octubre 2009